

Муниципальное образование город Бородино от имени которого выступает
Администрация города Бородино

г. Бородино

" 28"марта 2024 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 1
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения города Бородино

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации города Бородино от 21.01.2022 № 26 (в редакции постановления от 28.02.2024 № 147), в составе:

Первухин Александр Владимирович - Первый заместителя Главы города Бородино, председателя комиссии

Шафеева Анастасия Валерьевна - ведущий специалист юрист отдела правового, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ермакова Татьяна Владимировна - Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края

Машковцева Наталья Валерьевна - Директор МКУ «Служба единого Заказчика»

Прилука Марина Александровна - Главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города Бородино

в период с «11» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужное):

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, строительства объектов концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Начальник ОУМИ г. Бородино Т.В. Ермакова, директор МКУ «Служба единого заказчика» Н.В. Машковцева, главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города Бородино М.А. Прилука, генеральный директор ООО «Эко-Восток» Г.П. Баранников.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Проверенное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласования не установлено.

2. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению № 1 от 19.05.2021 года Концессионером - ООО «Эко-Восток» в 2023 году произведены инженерно-геологические изыскания на общую сумму 180000,00 рублей.

3. Отсутствует информация о выполнении концессионером мероприятий за 2023 год согласно пункта 3.1., 3.2 раздела 3 Регламента осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения утвержденного постановлением администрации города Бородино от 21.01.2022 № 26.

Требования концедента к концессионеру:

1. В соответствии с утвержденной инвестиционной программой в 2024 году разработать проектно – сметную документацию, за счет собственных средств для дальнейшей реализации в последующие сроки.

2. Предоставить информацию о выполнении концессионером мероприятий за 2023 год согласно пункта 3.1., 3.2 раздела 3 Регламента осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения утвержденного постановлением администрации города Бородино от 21.01.2022 № 26 в срок до 10.04.2024.

3. В 2024 году своевременно предоставлять информацию согласно пункта 3.1 раздела 3 Регламента осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения утвержденного постановлением администрации города Бородино от 21.01.2022 № 26.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

А.В. Первухин

Секретарь комиссии

А.В. Шафеева

Члены комиссии :

Т.В. Ермакова

Н.В. Машковцева

М.А. Прилука

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Подпись руководителя (представителя) концессионера

расшифровка подписи